

Протокол № 5

Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского
Союза Г.В. Пасынкова г. Ардона

Дата проведения: 15.07.2022 г.

Присутствовали: 15 человек

Повестка дня:

1. Проведение капитального ремонта школы.

Слушали:

Бацоеву Т.М. –директора школы, которая ознакомила членов Управляющего Совета с основными элементами дизайн-проекта (было представлено три варианта). Ознакомились с ходом выполнения ремонтных работ: завершены демонтажные работы, проложены линии электропроводки, ведется установка оконных блоков, идут внутренние отделочные работы, монтаж систем отопления, канализации и водоснабжения.

Решили:

утвердить дизайн-проект (вариант №1).

Председатель: Кесаева З.Э.

15.07.2022 г.

Протокол № 6

Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского
Союза Г.В. Пасынкова г. Ардона

Дата проведения: 22.07.2022 г.

Присутствовали: 15 человек

Повестка дня:

1. Ход капитального ремонта школы.

Слушали:

Кесаеву З.Э. –председателя Управляющего Совета, которая ознакомила членов Совета с отделочными материалами, используемыми в ремонтных работах в школе: цветовой гаммой керамагранита для пищеблока, коридоров, межэтажных лестниц, вестибюля. Представлено напольное покрытие для учебных кабинетов, спортивного зала. Так же, Кесаева З.Э. рассказала о ходе выполнения ремонтных работ спортивного зала и столовой, их соответствии срокам контрольных точек дорожной карты основных мероприятий по капитальному ремонту объектов образования на территории МО Ардонский район.

Решили:

принять отделочные материалы, как соответствующие дизайн - проекту.

Председатель: Кесаева З.Э.

22.07.2022 г.

Протокол № 7

Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ №1 имени Героя Советского
Союза Г.В. Пасынкова г. Ардона

Дата проведения: 29.07.2022 г.

Присутствовали: 15 человек

Повестка дня:

1. Ход капитального ремонта школы.

Слушали:

Кесаеву З.Э. - председателя Управляющего Совета, которая ознакомила членов Совета с ходом выполнения ремонтных работ кровли, рассказала о том, что система отопления демонтирована на 75%, идет процесс установки новых радиаторов, монтаж и установка потолочных светильников в рекреациях, старые стеклоблоки заменены на окна ПВХ, демонтированы старые перила лестничных маршей, началась установка новых.

В результате выполнения ремонтных работ повреждено асфальтовое покрытие двора.

Так же, Кесаева З.Э. отметила, что сроки выполнения ремонтных работ несколько отклонились от намеченных.

Решили:

обратиться к подрядчику с просьбой соблюдения сроков выполнения ремонтных работ, о замене поврежденного асфальтового покрытия.

Председатель: Кесаева З.Э.

29.07.2022 г